

Отчет об исполнении инвестиционных проектов  
за 2017 год, млн. рублей с НДС

## ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	86,00	52,33	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,58	49,33	53,44	55,02	51,44	71,32	71,32	13,00	2,69	5,14%	0,00	0,00	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	21,00	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																0	0	0	0		
1.1.1	Реконструкция существующих объектов 110 кВ, связанных с реализацией мероприятий для обеспечения СВМ Севастопольской ПГУ-ТЭС	21,00	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0	0%	0	0	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
...	...																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
...	...																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
...	...																					
2	Новое строительство	50,00	50,00	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,58	47,00	49,11	52,69	49,11	71,32	71,32	0,00	2,69	0%	0	0	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
...	...																					
2.2	Прочее новое строительство, технологическое присоединение электроустановок потребителей	50,00	50,00	52,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,58	46,42	49,11	52,69	49,11	71,32	71,32	0,00	2,69	0%	0	0	
2.2.1	Строительство электросетей и трансформаторных подстанций	50	50	52,69	0	0	0	0	3	3,58	46	49,11	52,69	49,11	71,32	71,32	0,00	2,69	0%	0	0	
3	Прочие программы и мероприятия	15,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0%	0	0	
3.1	Средства учета и контроля электроэнергии	15,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0	0%	0	0	
3.1.1	Монтаж узлов учета на границах с ФГУП 102 ПЭС	12,00	0	1,50	0	0	0	0	0	0	0	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0	0%	0	0	
3.1.2	Организация АИНСКУЭЭ центра сбора и обработки данных (ЦСОД)	3,00	0	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0	0%	0	0	
4	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					
...	...																					

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Главный инженер ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"

В.А. Шульженко