



Общество с ограниченной ответственностью
«СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»

299040 г. Севастополь
ул. Хрусталева, 44
www.sevenergo.net

канцелярия: (8692) 53-96-54
факс: (8692) 55-33-14

“ ” 07 НОЯ 2017 2017 г.

№ 4432/0/2-17

Заместителю Губернатора –
Председателя Правительства Севастополя
Базаров В.В.

Уважаемый Владимир Васильевич!

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» направляет отчет по выполнению и финансированию инвестиционных проектов, в соответствии с перечнем, согласованным Правительством г. Севастополя (исх. № 4633/45/2-17 от 18.10.2017г.) и Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ (исх. № Р1-61-V-19-2394 от 11.10.2017 г.).

Отчет в электронном виде направлен в адрес Управления ЖКХ и ТЭК energosevas@mail.ru

Так же отчет размещен на официальном сайте ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» согласно требованиям п.11ж(1) стандартов раскрытия информации по ПП РФ от 21.01.2004 № 24:

<http://sevenergo.net/potrebiteyam/raskrytie-informatsii.html>

С уважением,
генеральный директор

И.П. Дуравкин

Отчет об исполнении инвестиционных проектов
за 3-й квартал 2017 года, млн. рублей с НДС

ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2017 год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	71,00	52,33	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,58	49,33	0,00	2,91	2,91	2,91	2,33	48,75	2,33	4,45%	0,00	0,00	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	21,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	0%	0	0	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																	0	0	0	0	
1.1.1	Реконструкция существующих объектов 110 кВ, связанных с реализацией мероприятий для обеспечения СВМ Севастопольской ПГУ-ТЭС	21,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0	0%	0	0	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
2	Новое строительство	50,00	50,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,58	47,00	0,00	0,58	0,58	0,58	0,00	46,42	0	0%	0	0	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
2.2	Прочее новое строительство, технологическое присоединение электроустановок потребителей	50,00	50,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,58	46,42	0,00	0,58	0,58	0,58	0,00	46,42	0	0%	0	0	
2.2.1	Строительство электросетей и трансформаторных подстанций	50	50	3,58	0	0	0	0	3	3,58	46	0,00	0,58	0,58		0,00	46,42	0	0%	0	0	
3	Прочие программы и мероприятия																					
4	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Находящимся итогам за год.
Примечание: для остальных объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Главный инженер ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"

В.А. Шульженко