

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
ООО "Севастопольэнерго"
В.А. Шульженко
 "___" _____ 2018 г.

З А Я В К А
на плановые отключения оборудования ООО "Севастопольэнерго"
на МАРТ месяц 2018 г.

№№ П/П	Наименование ПС, ЛЭП	Наименование оборудования, участка, на которое заявлено отключение	Перечень работ, выполняемых на оборудовании в период отключения	Время отключения		Что погашается Кого предупредить Примечания
				Дата	Часы	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПС-10 л.17	ТП-674	Капитальный ремонт	01.03.18	08.00-17.00	ТП-661, ТП-655, ТП-664, ТП-665, ТП-1603, ТП-652, ТП-659, ТП-671, ТП-698, ТП-648, ТП-674, ТП-691, ТП-682, ТП-681, ТП-646, ТП-640, ТП-696, ТП-1602
2.	ПС-12	Т-1	Капитальный ремонт ОД,КЗ-110 кВ	01.03.18	08.00-17.00	-
3.	ПС-12	Т-1	Проверка РЗА. Автоматика ОД,КЗ	01.03.18	08.00-17.00	-
4.	ПС-12	яч. 6кВ №37	Капитальный ремонт МВ	01.03.18	08.00-17.00	-
5.	ПС-12	яч. 6кВ №37	Проверка РЗА	01.03.18	08.00-17.00	-
6.	ПС-12	яч. 6кВ №43	Текущий ремонт МВ	01.03.18	08.00-17.00	-
7.	ПС-12	яч. 6кВ №43	Проверка РЗА	01.03.18	08.00-17.00	Согласовать с РП-31
8.	РП-112	яч. 6кВ №6	Текущий ремонт ВВ	01.03.18	08.00-17.00	-
9.	ПС Терновка л.3	ТП-7497	Капитальный ремонт	02.03.18	08.00-17.00	ТП-74978 с отключением РЛНД-10
10.	ПС-12	яч. 6кВ №39	Капитальный ремонт МВ	02.03.18	08.00-15.00	Согласовать с РП-32

1	2	3	4	5	6	7
11.	ПС-12	яч. 6кВ №39	Проверка РЗА	02.03.18	08.00-15.00	-
12.	ПС-12	яч. 6кВ №41	Капитальный ремонт МВ	02.03.18	08.00-15.00	-
13.	ПС-12	яч. 6кВ №41	Проверка РЗА	02.03.18	08.00-15.00	-
14.	РП-112	ТСН-3	Текущий ремонт трансформатора	02.03.18	08.00-15.00	-
15.	ВЛ-6кВ ТРИП-26-ТП-2092	Вся трасса	Капитальный ремонт	05.03.18 – 07.03.18	08.00-17.00	ТП-1948, ТП-1172, ТП-1115, ТП-403
16.	ПС Терновка л.15	ТП-7465	Капитальный ремонт	05.03.18	08.00-17.00	ТП-7465 с отключением РЛНД-10
17.	ПС-12	Т-2	Капитальный ремонт ОД, КЗ	05.03.18	08.00-17.00	-
18.	ПС-12	Т-2	Проверка РЗА. Автоматика ОД, КЗ	05.03.18	08.00-17.00	-
19.	ПС-12	яч. 6кВ №47	Капитальный ремонт МВ	05.03.18	08.00-17.00	Согласовать с РП-31
20.	ПС-12	яч. 6кВ №47	Проверка РЗА	05.03.18	08.00-17.00	-
21.	ПС-12	яч. 6кВ №26	Текущий ремонт ВВ	05.03.18	08.00-17.00	-
22.	ПС-12	яч. 6кВ №26	Проверка РЗА	05.03.18	08.00-17.00	-
23.	ПС-5 л.19	ТП-1020	Капитальный ремонт	06.03.18	08.00-17.00	ТП-1020
24.	ПС-12	яч. 6кВ №30	Текущий ремонт МВ	06.03.18	08.00-17.00	-
25.	ПС-12	яч. 6кВ №30	Проверка РЗА	06.03.18	08.00-17.00	-
26.	ПС-12	яч. 6кВ №38	Капитальный ремонт МВ	06.03.18	08.00-17.00	-
27.	ПС-12	яч. 6кВ №38	Проверка РЗА	06.03.18	08.00-17.00	-
28.	ПС-12	яч. 6кВ №28	Проверка РЗА	06.03.18	08.00-17.00	Согласовать с СЭС

1	2	3	4	5	6	7
29.	ПС-12	яч. 6кВ №65	Текущий ремонт ВВ	06.03.18	08.00-17.00	-
30.	ПС-12	яч. 6кВ №42	Капитальный ремонт МВ	07.03.18	08.00-17.00	ФГУП «102 ПЭС» МО РФ
31.	ПС-12	яч. 6кВ №42	Проверка РЗА	07.03.18	08.00-17.00	-
32.	ПС-12	яч. 6кВ №44	Капитальный ремонт МВ	07.03.18	08.00-17.00	Согласовать с РП-32
33.	ПС-12	яч. 6кВ №44	Проверка РЗА	07.03.18	08.00-17.00	-
34.	ВЛ-6кВ РП20-ТП-968	Вся трасса	Капитальный ремонт	12.03.18 – 16.03.18	08.00-17.00	-
35.	ПС-5 л.19	ТП-1051	Капитальный ремонт	12.03.18	08.00-17.00	ТП-1051
36.	ПС-12	яч. 6кВ №57	Капитальный ремонт МВ	12.03.18	08.00-17.00	ФГУП «102 ПЭС» МО РФ
37.	ПС-12	яч. 6кВ №57	Проверка РЗА	12.03.18	08.00-17.00	-
38.	ПС-12	яч. 6кВ №79	Проверка РЗА	12.03.18	08.00-17.00	Согласовать с СЭС
39.	ПС-12	АВР СН	Опробование РЗА	12.03.18	08.00-17.00	-
40.	ПС-12	яч. 6кВ №69	Текущий ремонт МВ	12.03.18	08.00-15.00	-
41.	ПС-13	Т-1	Текущий ремонт ОД, КЗ-35 кВ	12.03.18	08.00-15.00	-
42.	ПС-13	Т-1	Проверка РЗА. Автоматика ОД, КЗ	12.03.18	08.00-17.00	-
43.	РП-10 л.3	ТП-440	Капитальный ремонт	13.03.18	08.00-15.00	ТП-440
44.	ПС-12	яч. 6кВ №50	Текущий ремонт МВ	13.03.18	08.00-15.00	-
45.	ПС-12	яч. 6кВ №50	Проверка РЗА	13.03.18	08.00-17.00	-

1	2	3	4	5	6	7
46.	ПС-12	яч. 6кВ №52	Капитальный ремонт МВ	13.03.18	08.00-17.00	ФГУП «102 ПЭС» МО РФ
47.	ПС-12	яч. 6кВ №52	Проверка РЗА	13.03.18	08.00-17.00	-
48.	ПС-13	Т-2	Текущий ремонт ОД, КЗ	13.03.18	08.00-17.00	-
49.	ПС-13	Т-2	Проверка РЗА. Автоматика ОД, КЗ	13.03.18	08.00-17.00	-
50.	ПС-8 л.16,21	ТРП-33	Замена трансформатора Т-1	14.03.18	08.00-17.00	ТРП-33 Т-1
51.	ПС-13	ТН-6 кВ II с.	Текущий ремонт трансформатора	14.03.18	08.00-17.00	-
52.	ПС-13	ТН-6 кВ II с.	Проверка РЗА	14.03.18	08.00-17.00	-
53.	ПС-13	СВВ-6 кВ	Текущий ремонт ВВ	14.03.18	08.00-17.00	-
54.	ПС-13	СВВ-6 кВ	Проверка РЗА	14.03.18	08.00-17.00	-
55.	ПС-13	яч. 6кВ №8	Текущий ремонт ВВ	14.03.18	08.00-17.00	ФГУП «102 ПЭС» МО РФ
56.	ПС-13	яч. 6кВ №8	Проверка РЗА	14.03.18	08.00-17.00	-
57.	ПС-13	яч. 6кВ №9	Текущий ремонт ВВ	14.03.18	08.00-17.00	ГУПС «Водоканал»
58.	ПС-6 л.16	ТП-1425	Капитальный ремонт	15.03.18	08.00-17.00	-ТП-1425, ТП-533
59.	ПС-13	яч. 6кВ №11	Текущий ремонт ВВ	15.03.18	08.00-17.00	ФГУП «102 ПЭС» МО РФ
60.	ПС-13	яч. 6кВ №11	Проверка РЗА	15.03.18	08.00-17.00	-
61.	ПС-13	яч. 6кВ №14	Текущий ремонт ВВ	15.03.18	08.00-17.00	ТП-826, ТП-829-
62.	ПС-13	яч. 6кВ №14	Проверка РЗА	15.03.18	08.00-17.00	-
63.	ПС-13	яч. 6кВ №16	Текущий ремонт ВВ	15.03.18	08.00-17.00	Резервная ячейка

1	2	3	4	5	6	7
64.	ПС-13	Щит СН и ПТ	Тех.обслуживание щита	15.03.18	08.00-17.00	-
65.	ПС-17	яч. 6кВ №9	Капитальный ремонт МВ	16.03.18	08.00-15.00	-
66.	ПС-17	яч. 6кВ №9	Проверка РЗА	16.03.18	08.00-15.00	-
67.	ПС-17	яч. 6кВ №11	Капитальный ремонт МВ	16.03.18	08.00-15.00	-
68.	ПС-17	яч. 6кВ №11	Проверка РЗА	16.03.18	08.00-15.00	-
69.	ВЛ-6кВ ТТП-26-ТП-2092	Вся трасса	Капитальный ремонт	19.03.18 – 23.03.18	08.00-17.00	ТП-1948, ТП-1172, ТП-403, ТП-1115
70.	ПС-15	Т-1	Капитальный ремонт ОД, КЗ	19.03.18	08.00-17.00	-
71.	ПС-15	Т-1	Проверка РЗА. Автоматика ОД, КЗ	19.03.18	08.00-17.00	-
72.	ПС-17	СМВ-6 кВ	Капитальный ремонт МВ	19.03.18	08.00-17.00	-
73.	ПС-17	СМВ-6 кВ	Проверка РЗА	19.03.18	08.00-17.00	-
74.	ПС-17	яч. 6кВ №29	Текущий ремонт МВ	19.03.18	08.00-17.00	-
75.	ПС-17	яч. 6кВ №29	Проверка РЗА	19.03.18	08.00-17.00	-
76.	ПС-8 л.17	КТП-410	Капитальный ремонт	20.03.18	08.00-17.00	КТП-410
77.	ПС-15	Т-2	Капитальный ремонт ОД,КЗ-110 кВ, тек.ремонт МВ-6 кВ II с.	20.03.18	08.00-17.00	-
78.	ПС-15	Т-2	Проверка РЗА. Автоматика ОД, КЗ	20.03.18	08.00-17.00	-
79.	ПС-17	яч. 6кВ №13	Капитальный ремонт МВ	20.03.18	08.00-17.00	-
80.	ПС-17	яч. 6кВ №13	Проверка РЗА	20.03.18	08.00-17.00	Ретранслятор
81.	ПС-11 л.7,10	ТП-910	Текущий ремонт	21.03.18	08.00-17.00	ТП-910

1	2	3	4	5	6	7
82.	ПС-17	яч. 6кВ №19	Капитальный ремонт МВ	21.03.18	08.00-17.00	-
83.	ПС-17	яч. 6кВ №19	Проверка РЗА	21.03.18	08.00-17.00	-
84.	ВЛ-110 кВ	Севастополь - ПС-4 (лев)	Замена изоляторов и сцепной арматуры	21.03.18	08.00-17.00	-
85.	ВЛ-110 кВ	Севастополь - ПС-4 (прав.)	Замена изоляторов и сцепной арматуры, тек. рем КС и ВЧЗ	21.03.18	08.00-17.00	-
86.	ПС-11(нов)	яч. 6кВ №46	Проверка РЗА	21.03.18	08.00-17.00	-
87.	ПС-11(нов)	яч. 6кВ №49	Проверка РЗА	21.03.18	08.00-17.00	-
88.	ПС-11 л.27	ТП-963	Текущий ремонт	22.03.18	08.00-17.00	ТП-963 Согласовать с Хлебзаводом
89.	ПС-17	Т-1	Текущий ремонт ОД,КЗ-110 кВ	22.03.18	08.00-17.00	-
90.	ПС-17	Т-1	Проверка РЗА. Автоматика ОД, КЗ	22.03.18	08.00-17.00	-
91.	ПС-17	яч. 6кВ №25	Капитальный ремонт МВ	23.03.18	08.00-15.00	-
92.	ПС-17	яч. 6кВ №25	Проверка РЗА	23.03.18	08.00-15.00	--
93.	ПС-17	яч. 6кВ №27	Капитальный ремонт МВ	23.03.18	08.00-15.00	-
94.	ПС-17	яч. 6кВ №27	Проверка РЗА	23.03.18	08.00-15.00	-
95.	ВЛ-6кВ ТП-1304–ТП-389	На участке ТП-1304 – оп.27	Подрезка деревьев	26.03.18 – 28.03.18	08.00-17.00	ТП-335, ТП-384
96.	РП-8 л.9	ТП-1131	Текущий ремонт	26.03.18	08.00-17.00	ТП-1131, ТП-1576
97.	ПС-17	Т-2	Текущий ремонт ОД,КЗ-110 кВ	26.03.18	08.00-17.00	-
98.	ПС-17	Т-2	Проверка РЗА. Автоматика ОД, КЗ	26.03.18	08.00-17.00	-
99.	ПС-17	яч. 6кВ №31	Текущий ремонт МВ	26.03.18	08.00-17.00	После ремонта КЛ-6кВ ПС-17л.30 – ТП-1177

1	2	3	4	5	6	7
100.	ПС-17	яч. 6кВ №31	Проверка РЗА	26.03.18	08.00-17.00	-
101.	ПС-17	яч. 6кВ №28	Капитальный ремонт МВ	26.03.18	08.00-17.00	-
102.	ПС-17	яч. 6кВ №28	Проверка РЗА	26.03.18	08.00-17.00	-
103.	ТРП-29 л.10	ТП-391	Текущий ремонт	27.03.18	08.00-17.00	ТП-391, ТП-343
104.	ПС-17	яч. 6кВ №30	Капитальный ремонт МВ	27.03.18	08.00-17.00	-
105.	ПС-17	яч. 6кВ №30	Проверка РЗА	27.03.18	08.00-17.00	-
106.	ПС-17	яч. 6кВ №34	Текущий ремонт ВВ	27.03.18	08.00-17.00	-
107.	ПС-17	яч. 6кВ №34	Проверка РЗА	27.03.18	08.00-17.00	-
108.	ПС-10 л.15	ТП-1620	Текущий ремонт	28.03.18	08.00-17.00	ТП-1620 с отключением РЛНД-10
109.	ПС-17	II с 6 Кв	Текущий ремонт СИ и ТН-6 кВ	28.03.18	08.00-17.00	-
110.	ПС-17	II с 6 кВ	Проверка РЗА	28.03.18	08.00-17.00	ТП-1462, ТП-1466, ТП-1569, ТП-1557, ТП-1423
111.	ПС-17	яч. 6кВ №21	Проверка РЗА	28.03.18	08.00-17.00	-
112.	ПС-7 л.8	ТП-266	Текущий ремонт	29.03.18	08.00-17.00	ТП-266, ТП-257

Начальник ПТО

Е.В. Илларионов

Начальник ОДС

И.Ю. Мурадасилов